



SZÁMLA

Számlaszám:
2019/00014

3

Számla kiállító adatai:		Vevő adatai:	
Capital Class Kft. 3580 Tiszaújváros Rózsa utca 16. 1. Adószám: 14442906-2-05 EU adószám: HU14442906 Bankszámlaszám: 10102718-21917400-01004003		BLISSFUL HOME Ingatlanforgalmazó Kft 1072 Budapest Nyár utca 7. 4. em. 3. Adószám: 26216638-2-42	
Fizetési mód készpénz	Számla kelte 2019.05.20.	Teljesítés időpontja 2019.05.20.	Fizetési határidő 2019.05.20.

Megnevezés	Menny. Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Budapest, VII. kerület Dembinszky u.17. szám alatt lévő iroda felújítási munkái szerződés szerint	1,0db	310 000,00	27%	310 000,00	83 700,00	393 700,00
27%-os ÁFA				310 000,00	83 700,00	393 700,00
Összesen:				310 000	83 700	393 700

Fizetendő végösszeg: 393 700 HUF
(háromszázkilencvenháromezer-hétszáz forint)

Bp. VII. Dembinszky u. 17. Utcai iroda
felújítása - vízszervezési munkák;
Csempeburkolat (24,0 m²), padlóburko-
lat (6,0 m²), és aljzatbeton (6,0 m²)
bontása. Falba és aljzatba kerülő víz

Kelt: 2019. 05. 20.

és lefolyócsövek szerelése, csatlakozó kiállásokkal. Falba süllyesztett GEBE-
RIT WC öblítőtartály elhelyezése - anyagköltség nélkül. Vízára mérőkötés ké-
szítése, vízárával (anyagköltség nélkül). Aljzatbeton helyreállítása (6,0 m²),
csempeburkolat alatti oldalfalvakolat javítása (24,0 m²). Sittelszállítás.

Számlamelléklet

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	146.895	148.415
1.3 Építés közvetlen költségei	146.895	148.415
1.4 Közvetlen önköltség összesen	146.895	148.415
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	146.895	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	146.895 ✓	
2.4 Anyagigazgatási költség	10.00% 14.690	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		148.415 ✓
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		310.000
4.1 ÁFA vetítési alap		310.000 ✓
4.2 Áfa	27.00%	83.700
5. A munka ára		393.700


Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	M81-000-1.6 (22) Vízvezeték elzárás és nyitás, vízszereleési munkák miatt - víz nyomó strangvezeték leürítésével. 1 klt.	0	1.134	0	1.134 ✓
2	42-000-2.1 (6) Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 6 m2	0	594	0	3.564 ✓
3	31-000-13.2 (69) Beton aljzat bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 6 m2	0	1.647	0	9.882 ✓
4	42-000-2.2 (7) Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempé 24 m2	0	972	0	23.328 ✓
5	33-063-3.2.4 (19) Horonyvésés készítése hideg és melegvíz vezetékek falba süllyesztéséhez, (40,0 m, párhuzamos nyomvonalon kiépítendő vezeték részére) tégla falban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között 20 m	0	432	0	8.640 ✓
6	33-000-31.1.1 (30) Szerelőkeretes, falba süllyesztett kivitelű GEBERIT WC öblítőtartály elhelyezéséhez; Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör tégla falban 0,2 m3	0	14.040	0	2.808 ✓

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
7	M81-001-1.3.2.1.1.2-0327123 (133) Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése (hideg és melegvíz vezetékek), PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, HENCO Standard többtrétegű cső tekercsben, 10 mm vtg., habosított PE szigeteléssel, 10 bar 95 °C, 20x2, Rendelési szám: 50-ISO9-20-RO	20 m	2.180	446	43.600 ✓	8.920 ✓
8	M81-001-1.3.2.1.1.1-0327051 (132) Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése (hideg és melegvíz vezetékek), PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, vizes berendezési tárgyak részére fali kiállásokkal, (a fali kiállások lezárásához elhelyezésre kerülő sarokszelepek külön tételben), DN 12-ig HENCO RIXc többtrétegű PE-Xc/Al 0,28/PE-Xc cső tekercsben, 10 mm vtg. habosított PE szigeteléssel, 10 bar, 95 °C, 16x2, Rendelési szám: 50-ISO9-R16-RO	20 m	1.320	405	26.400 ✓	8.100 ✓
9	M82-001-7.2.1-0110161 (213) Vízszelvényi fali csatlakozó kiállások (hideg és melegvíz) lezárása sarokszelepekkel - anyagköltség nélkül; Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00	9 db	0	716	0	6.444 ✓
10	M81-002-3.2.1.1.6-0131007 (330) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, DN 100 WAVIN lefolyócső, KA PVC 110x2,2x2000 mm, tokos végű, gumigyűrűvel, CLC 211	5 m	2.540	1.526	12.700 ✓	7.630 ✓

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	M81-002-3.2.1.1.3-0131004 (327) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, vizes berendezési tárgyak lefolyókiállításainak elkészítésével és azok ideiglenes ledugózásával DN 50 WAWIN lefolyócső, KA PVC, 50x1,8x2000 mm, tokos vésű, gumigyűrűvel, CLCW205 3 m	1.655	932	4.965 ✓	2.796 ✓
12	M81-002-3.2.1.1.1-0131002 (325) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, vizes berendezési tárgyak lefolyókiállításainak készítésével és azok ideiglenes ledugózásával, DN 32 WAVIN lefolyócső, KA PVC, 32x1,8x2000 mm, tokos végű, gumigyűrűvel, CLCW203 2 m	975	662	1.950 ✓	1.324 ✓
13	M82-002-1.1.2.1.1 (7) Vízmerőhely készítése szabadon, ötrétegű víz nyomócső vezetékből, préselt és menetes csőkötésekkel, elzárószeleppel, mellékvízmerővel DN 15 Anyagköltség nélkül 1 db	0	3.443	0	3.443 ✓
14	M82-009-13.6.2-0121003 (183) Szerelőkeretes, falba süllyesztett kivitelű GEBERIT WC öblítőtartály elhelyezés és bekötése - anyagköltség nélkül; WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, szerelőelemes, működtető elem (nyomólap) nélkül falba építhető kivitel GEBERIT falsík alatti WC tartály fali WC csészéhez, álló, keretes, mechanikus, 150x500x1140 1 db	0	972	0	972 ✓
15	31-090-2.5-0130710 (9) Betonaljzat helyreállítása, aljzatbeton kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassímítóval simítva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52, 5 pc. $D_{max} = 32$ mm, $m = 7,1$ finomsági modulussal 6 m ²	1.580	1.296	9.480 ✓	7.776 ✓

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	36-090-1.1.3-0550040 (3) Vakolatjavítás oldalfalon, téglafelületen (lebontott oldalfali csempeburkolat alatt), a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcos méspéppel 24 m2	950	1.539	22.800 ✓	36.936 ✓
17	K98-021-2 Munkavégzés során keletkezett sirt és törmelék kihordása és elszállítása, tehergépjárművel 1 klt.	25.000	14.718	25.000 ✓	14.718 ✓
Munkanem összesen:				146.895 ✓	148.415 ✓