

Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítása, korszerűsítése		nettó	bruttó
Projekt lebonyolítása során felmerült igazolt költségek szerződött maximált nettó díja		73 118 110 Ft	92 859 999 Ft
Felmérési és koncepcióterv elkészítése		200 000 Ft	254 000 Ft
Kivitelező I.-II.-III.-Végsszámla összege összesen		57 472 087 Ft	72 989 551 Ft
Műszaki ellenőr költsége		300 000 Ft	381 000 Ft
Közbeszérzési tanácsadó költsége		1 500 000 Ft	1 905 000 Ft
Közbeszérzési hatóság díja		100 000 Ft	127 000 Ft
Közbeszérzési rendszerhasználati díj		40 000 Ft	50 800 Ft
Közbeszérzési hatóság díj szerződésmódosítás		100 000 Ft	127 000 Ft
Összesen:		59 712 087 Ft	75 834 351 Ft
Konténerek beszerzése		nem valósult meg	
Fennmaradó összeg:		13 406 023 Ft	17 025 648 Ft

Kivitelező számlái			
I. sz. részsszámla		13 435 056 Ft	17 062 521 Ft
II. sz. részsszámla		13 435 056 Ft	17 062 521 Ft
III. sz. részsszámla		13 435 056 Ft	17 062 521 Ft
Végsszámla		17 166 920 Ft	21 801 988 Ft
Összesen		57 472 087 Ft	72 989 551 Ft
El nem végzett munka anyagigazgatással		307 000 Ft	389 890 Ft
Kivitelezővel szerződött összeg		57 779 088 Ft	73 379 442 Ft

A felmerült költségek megbontása:		nettó	bruttó
DOLOGI KIADÁSOK (bontás, karbantartás, egyéb (közbesz.szaktanácsadó, díjak) nem része a felújításnak)		12 777 030 Ft	16 226 828 Ft
BERUHÁZÁS (új eszközök beszerzése, beruházás)		6 321 030 Ft	8 027 708 Ft
FELÚJÍTÁS (felújítás)		40 614 027 Ft	51 579 814 Ft
Összesen:		59 712 087 Ft	75 834 350 Ft

