



Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetvárosi
Polgármesteri Hivatal
Főépítési és Műszaki Iroda
1076 Budapest, Garay u. 5.

Kardos-Erdődi Zsolt irodavezető részére

Tárgy: Budapest VII. ker. Almássy tér 8. számú társasház
2018. évi rendeltetést gátló II. ütemének pályázata.
Határidő meghosszabbítási kérelem.

Iktatószám: KI/27973/2019/XII.

Tisztelt Irodavezető Úr!

A cégünk által képviselt 1077 Budapest, Almássy tér 8. szám alatti Társasház udvari és pincei lefolyóvezetékének részleges cseréjére és az udvari burkolat helyreállítására szerződést kötött a Rafai és Fia Bt-vel. A Társasház e munkával sikerrel vett részt a 2018. évi fent megnevezett pályázaton (755/2018.(10.08.)). Sajnálatos, hogy a Rafai és Fia Bt vezetője, Rafai József munkatorlódásra hivatkozott és elállt a szerződéstől. Ezt követően a kivitelezési költségek változatlan tartalma és összege mellett, a földmunkára a Louis-House Kft-vel, a csőszerezési munkára Horváth Gépészet Kft-vel a Társasház új vállalkozói szerződést kötött.

Sajnálatos, a munka kezdése a kivitelezői váltás és a szeszélyes időjárás miatt május 13-án kezdődött.

Az eredeti támogatási szerződés szerinti határidőre, azaz 2019. május 14.-ére ill. az elszámolási határidőre, 2019. június 15.-ére nem tudjuk a munkát és az elszámolást befejezni, így kérjük a pályázati határidő meghosszabbítását 2019. augusztus 15.-ére.

2019. május 27.

Köszönettel és tisztelettel:

Szikszainé H. Ilona
cégvezető